



MANUTENZIONE ORDINARIA DEI NOSTRI CAMPANILI

Ogni anno la Ditta Fratelli PAGANI, a cui è affidata la cura e la manutenzione dei nostri 3 campanili, effettua la manutenzione ordinaria dell'impianto campanario consistente nella ispezione generale sulle parti meccaniche e sui dispositivi di automazione del campanile, la lubrificazione periodica, la regolazione e la taratura delle catene e delle "spinte" delle campane (5 campane a Colnago e Porto - 8 a Cornate). La manutenzione effettuata nel mese di aprile ha avuto i seguenti costi: **Porto € 195,20 - Cornate € 219,60.**

A Colnago invece è stata necessaria una manutenzione straordinaria, di cui diamo relazione alla pagina seguente.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPANILE DI COLNAGO

Smontaggio battagli dalla cella campanaria Smontaggio di tutti i battagli, compresi i cuoi e cordine di sicurezza.	n. 5	€ 720,00
Ripristino a nuovo di battagli esistenti Analisi dei battenti esistenti e operazione di riforgiatura dei punti di battuta.	n. 5	€ 660,00
Trattamento termico Trattamento termico di distensione con procedimento certificato mediante forno a temperatura di riscaldamento - mantenimento e raffreddamento controllata. Alla fine del processo tutti i battagli subiscono il processo di sabbiatura.	n. 5	€ 420,00
Sistema di ancoraggio per battenti Fornitura nuovi morsetti realizzati appositamente nella nostra officina Fornitura nuovi cuoi per l'aggancio dei battenti alla campana Fornitura nuove funi anticaduta in acciaio certificato con apposita legatura	n. 5	€ 760,00
Montaggio battagli nelle campane Montaggio dei battagli con personale specializzato. Durante il montaggio, si eseguirà un eventuale aggiustaggio per la regolazione della altezza del punto di battuta.	n.5	€ 720,00
Manutenzione straordinaria delle parti meccaniche di tutte la campane. Si prevede il serraggio delle bullonerie di sostegno, per il riallineamento alla posizione verticale, verifica di normale oscillazione della campana. Ricentraggio cuscinetti nelle sedi, eliminazione grasso inefficiente, ispezione e lubrificazione complete dopo il riscontro delle normali condizioni di oscillazione.	n. 5	€ 720,00
TOTALE LAVORI ESEGUITI		€ 4.000,00 + IVA 22%